

Акт
об исполнении концессионером обязательства,
предусмотренных пунктами 7, 52 концессионного соглашения от 11.11.2014
в отношении нежилого здания, расположенного по адресу:
г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 40

г. Череповец

«04» июля 2017 года

Настоящий акт составлен в присутствии Сторон:

Со стороны Концедента:

- Власова А.С. - заместитель начальника отдела муниципальной собственности, аренды и торгов комитета по управлению имуществом города;
- Тищенко А.И. - заместитель директора МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов».

Со стороны Концессионера:

Филимонов А.В. - генеральный директор ЗАО «РОССТРОЙ»

1. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдение Концессионером условий концессионного соглашения от 11.11.2014 (далее - концессионное соглашение) установлен разделом X указанного концессионного соглашения.

Письмом комитета по управлению имуществом города от 30.06.2017 № 08-01-35-2/958 Концессионер уведомлен о планируемой на 04.07.2017 выездной проверке на объект концессионного соглашения, расположенный по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Коммунистов, д. 40 (далее – Объект Соглашения, нежилое здание) с целью осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения.

2. 04.07.2017 в 11.00 Стороны прибыли по адресу Объекта Соглашения, провели внешний осмотр нежилого здания: выполнен монтаж стен из бруса на фундаменте, фасад покрашен, оформлены декоративно-художественные элементы, здание заведено под крышу.

По результатам осмотра сделаны следующие выводы:

Обязательство по реконструкции Объекта соглашения, установленное пунктами 7, 52 концессионного соглашения Концессионером исполнено в срок до 30.06.2017, что подтверждается представленными Концессионером документами:

- акт сдачи-приемки от 30.06.2017 комплекса работ по договору подряда № 17 от 17.10.2015;
- справка о стоимости выполненных работ на 30.06.2017.

В соответствии с протоколом от 21.03.2016 результатов переговоров по вопросу обнаружения Концессионером обстоятельств, делающих невозможным реконструкцию Объекта соглашения, в срок, установленный концессионным соглашением от 11.11.2014 принято решение не взимать с Концессионера в бюджет города неустойку в виде штрафа, размер которой установлен пунктом 76 концессионного соглашения до 30.06.2017.

Подписи представителей Концедента:

А.С. Власова

А.И. Тищенко

Подпись Концессионера:

А.В. Филимонов

